



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ – 18.243.253/0001-51

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG VALOR DA OBRA: R\$194.143,56 DATA: 05/08/20

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL THEODORO ROCHA LOCAL: ROCHAS PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 02	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,70%	100,00%					
			Financeiro	1.351,42	1.351,42					
2		INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	12,74%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	24.730,79	8.161,16	8.161,16	8.408,47			
3		ALVENARIA	Físico %	18,87%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	36.643,12	12.092,23	12.092,23	12.458,66			
4		COBERTURA	Físico %	18,05%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	35.034,91	11.561,52	11.561,52	11.911,87			
5		ESQUADRIAS	Físico %	1,60%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	3.109,21	1.026,04	1.026,04	1.057,13			
6		PISOS	Físico %	28,59%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	55.498,14	18.314,39	18.314,39	18.869,37			
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,12%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	4.108,42	1.355,78	1.355,78	1.396,86			
8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	3,90%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	7.570,71	2.498,33	2.498,33	2.574,04			
9		DIVERSOS	Físico %	3,59%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	6.973,34	2.301,20	2.301,20	2.370,94			
10		PINTURA	Físico %	9,14%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Financeiro	17.748,50	5.857,01	5.857,01	6.034,49			
11		LIMPEZA	Físico %	0,71%			100,00%			
			Financeiro	1.375,00			1.375,00			
			Físico %							
			Financeiro							
<b>TOTAL</b>			Físico %	<b>100,00%</b>	<b>33,23%</b>	<b>32,54%</b>	<b>34,23%</b>			
			Financeiro	<b>R\$ 194.143,56</b>	<b>R\$ 64.519,07</b>	<b>R\$ 63.167,66</b>	<b>R\$ 66.456,83</b>			

Eng. Kayo Henrique Moreira

Osmair Leal dos Reis

ENGENHEIRO  
KAYO HENRIQUE MOREIRA  
CREA-MG 199.774/D

Observações: