

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA**ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR DA OBRA: R\$83.119,70					DATA: DEZEMBRO/2021		
OBRA: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JAYR PRADO			LOCAL: RUA PROFA. IRACEMA DIAS TAVARES- BAIRRO SÃO PEDRO					PRAZO DA OBRA: 90 dias		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,63%	100,00%					
			Financeiro	1.357,76	1.357,76					
2.0	SETOP/ COTAÇÃO	INFRAESTRUTURA	Físico %	7,17%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	5.957,43	2.978,72	2.978,72				
3.0	SETOP	ALVENARIA	Físico %	16,44%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	13.662,27	6.831,14	6.831,14				
4.0	SETOP	ESQUADRIAS	Físico %	4,49%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	3.729,25		1.864,63	1.864,63			
5.0	SETOP	PISOS	Físico %	4,25%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	3.529,28		1.764,64	1.764,64			
6.0	SETOP/ COTAÇÃO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	3,09%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	2.566,22	1.283,11	1.283,11				
7.0	SETOP/ COTAÇÃO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,46%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	1.217,24	608,62	608,62				
8.0	SETOP/ COTAÇÃO	DIVERSOS	Físico %	20,64%	25,00%	50,00%	25,00%			
			Financeiro	17.157,27	4.289,32	8.578,64	4.289,32			
9.0	SETOP	PINTURA	Físico %	21,77%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Financeiro	18.098,21	4.524,55	4.524,55	9.049,11			
10.0	SETOP	COBERTURA	Físico %	17,46%	100,00%					
			Financeiro	14.512,99	14.512,99					
11.0	COTAÇÃO	LIMPEZA	Físico %	1,60%			100,00%			
			Financeiro	1.331,77			1.331,77			
TOTAL			Físico %	100,00%	43,78%	34,21%	22,02%			
			Financeiro	R\$ 83.119,70	R\$ 36.386,20	R\$ 28.434,03	R\$ 18.299,46			

Eng. Kayo Henrique Moreira

Osmair Leal dos Reis

**ENGENHEIRO
KAYO HENRIQUE MOREIRA
CREA-MG 199.774/D**

Observações: