



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 321.089,96				DATA: 19/10/2023			
OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			LOCAL: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, SETOR 2 - BLOCO 1, BAIRRO CENTRO - FAMA - MG				PRAZO DA OBRA: 180 dias			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SETOP/ SINAPI	DEMOLIÇÃO	Físico %	6,33%	100,00%					
			Financeiro	20.321,31	20.321,31					
2.0	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,99%	100,00%					
			Financeiro	6.404,65	6.404,65					
3.0	SETOP	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	23,26%	25,00%	35,00%	25,00%	15,00%		
			Financeiro	74.684,47	18.671,12	26.139,56	18.671,12	11.202,67		
4.0	SETOP/ SINAPI	ALVENARIA	Físico %	22,37%	10,00%	30,00%	20,00%		10,00%	
			Financeiro	71.815,09	7.181,51	21.544,53	21.544,53	14.363,02	7.181,51	
5.0	SETOP/ SINAPI	COBERTURA	Físico %	8,16%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			Financeiro	26.201,96			5.240,39	7.860,59	7.860,59	5.240,39
6.0	SETOP/ SINAPI	ESQUADRIAS	Físico %	11,90%		10,00%	10,00%	30,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	38.222,35		3.822,24	3.822,24	11.466,71	9.555,59	9.555,59
7.0	SETOP	PISOS	Físico %	10,15%		5,00%	15,00%	20,00%	40,00%	20,00%
			Financeiro	32.578,93		1.628,95	4.886,84	6.515,79	13.031,57	6.515,79
8.0	SETOP/ SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	4,18%			10,00%	20,00%	60,00%	10,00%
			Financeiro	13.424,76			1.342,48	2.684,95	8.054,86	1.342,48
9.0	SETOP/ SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,97%		10,00%	20,00%	10,00%	60,00%	
			Financeiro	9.525,83		952,58	1.905,17	952,58	5.715,50	
10.0	SETOP	PINTURA	Físico %	8,25%					20,00%	80,00%
			Financeiro	26.481,53					5.296,31	21.185,22
11.0	SETOP	LIMPEZA	Físico %	0,45%						100,00%
			Financeiro	1.429,08						1.429,08
TOTAL			Físico %	100,00%	16,38%	16,85%	17,88%	17,14%	17,66%	14,10%
			Financeiro	R\$ 321.089,96	R\$ 52.578,59	R\$ 54.087,86	R\$ 57.412,75	R\$ 55.046,30	R\$ 56.695,92	R\$ 45.268,55
_____ ENG. LUIS GUILHERME ROQUE CABRAL _____ PREFEITO: OSMAIR LEAL DOS REIS							Observações:			