



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.243.253/0001-51

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR DO ORÇAMENTO: R\$139.804,75					DATA: 09/12/2019			
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO MAGALHÃES			LOCAL: AVENIDA ALFREDO DE PAIVA TAVARES, Nº 107, CENTRO, FAMA-MG					PRAZO DA OBRA: 2 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 02	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,99%	100,00%						
			Financeiro	1.388,31	1.388,31						
2		COBERTURA	Físico %	6,75%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	9.443,79	4.721,90	4.721,90					
3		PISOS	Físico %	35,20%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	49.208,91	24.604,46	24.604,46					
4		PINTURA	Físico %	18,71%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	26.154,38	13.077,19	13.077,19					
5		DIVERSOS	Físico %	22,75%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	31.799,49	15.899,75	15.899,75					
6		LOUÇAS E METAIS	Físico %	13,64%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	19.066,39	9.533,20	9.533,20					
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,07%		100,00%					
			Financeiro	1.493,48		1.493,48					
8		LIMPEZA	Físico %	0,89%		100,00%					
			Financeiro	1.250,00		1.250,00					
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
<b>TOTAL</b>			Físico %	<b>100,00%</b>	<b>49,52%</b>	<b>50,48%</b>					
			Financeiro	<b>R\$ 139.804,75</b>	<b>R\$ 69.224,79</b>	<b>R\$ 70.579,96</b>					

Eng. Kayo Henrique Moreira

Osmair Leal dos Reis

ENGENHEIRO  
KAYO HENRIQUE MOREIRA  
CREA-MG 199.774/D

Observações: