



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 173.597,71				DATA: 20/07/2022			
OBRA: PROJETO EXECUTIVO DA SALA E INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL THEODORO ROCHA			LOCAL: BAIRRO DOS ROCHAS				PRAZO DA OBRA: 120 dias			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,75%	100,00%					
			Financeiro	1.307,89	1.307,89					
2.0	SETOP	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	Físico %	13,61%	100,00%					
			Financeiro	23.625,11	23.625,11					
3.0	SETOP	ALVENARIA	Físico %	18,40%	30,00%	50,00%	20,00%			
			Financeiro	31.940,77	9.582,23	15.970,39	6.388,15			
4.0	SETOP/ SINAPI	COBERTURA	Físico %	21,66%		20,00%	40,00%	40,00%		
			Financeiro	37.599,56		7.519,91	15.039,82	15.039,82		
5.0	SETOP/ SINAPI	ESQUADRIAS	Físico %	9,29%		20,00%	30,00%	50,00%		
			Financeiro	16.132,11		3.226,42	4.839,63	8.066,06		
6.0	SETOP	PISOS	Físico %	12,15%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
			Financeiro	21.092,01	2.109,20	6.327,60	6.327,60	6.327,60		
7.0	SETOP/ SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	4,38%		20,00%	20,00%	60,00%		
			Financeiro	7.597,08		1.519,42	1.519,42	4.558,25		
8.0	SETOP/ COTAÇÃO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,00%		20,00%	50,00%	30,00%		
			Financeiro	3.469,81		693,96	1.734,91	1.040,94		
9.0	SETOP	PINTURA	Físico %	5,19%		20,00%	40,00%	40,00%		
			Financeiro	9.012,61		1.802,52	3.605,04	3.605,04		
10.0	SETOP	LIMPEZA	Físico %	0,60%				100,00%		
			Financeiro	R\$1.046,95				1.046,95		
11.0	SETOP/ SINAPI	OUTROS	Físico %	11,97%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%		
			Financeiro	20.773,81	4.154,76	6.232,14	4.154,76	6.232,14		
TOTAL			Físico %	100,00%	23,49%	24,94%	25,12%	26,45%		
			Financeiro	R\$ 173.597,71	R\$ 40.779,19	R\$ 43.292,37	R\$ 43.609,34	R\$ 45.916,81		

Eng. Kayo Henrique Moreira

Osmair Leal dos Reis

ENGENHEIRO
KAYO HENRIQUE MOREIRA
CREA-MG 199.774/D

Observações: